



TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO



Secretaría
de Innovación, Ciencia
y Educación Superior



Programa de Expansión en la Oferta Educativa en Educación Media Superior y Superior ProExOEES 2015

Datos Generales

Obra: CONCLUSIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE UNA UNIDAD ACADÉMICA VERTICAL (REFRENDO 2017)	Ejercicio: 2018
Empresa: ORTEGA ORTIZ DE MONTELLANO ALFONSO	Contrato: SOP/RF/LP/PU/ED/OB/ITES/2016-0014
Municipio: ABASOLO	Localidad: ABASOLO
Fecha de Inicio: 18 DE MARZO DEL 2016	Fecha de Término: 31 DE MAYO DEL 2018
Avance Físico: 100%	Avance Financiero: 100%
Inversión: \$ 20,000,000.00	Trimestre: 2do Trimestre 2018
NOTA: Se realizó la entrega recepción de la obra a través de la Secretaría de Obra Pública.	



TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO



Secretaría de Innovación, Ciencia y Educación Superior



Fotografías de la Obra

